

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 05/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

0.2%	0.0%	0/1210	9	47	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.2%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 9 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



- Terminado X: 0
- En marcha M: 3
- Iniciado /: 2
- Pendiente: 1205

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	0.0% 0/240
PORTAL 2	0.0% 0/312
PORTAL 3	0.0% 0/288
GARAJE	1.0% 0/222
ZONAS ESPECIALES	0.0% 0/148

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: menos de 50 % 50 a 79 % 80 a 99 % 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/35	Infraestructura	0.0% 0/175
Instalación interior	0.0% 0/302	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/35
Conexiones	0.0% 0/70	Cierre técnico	0.0% 0/70
Mecanismos	0.0% 0/70	Remates finales	0.0% 0/35
Remates exteriores	0.0% 0/35	Iluminación final	0.0% 0/35
Entrega	0.0% 0/70	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/14	Instalación interior garaje	7.5% 0/8
Equipos	0.0% 0/152	Equipos garaje	4.6% 0/24
Cuadros	0.0% 0/60	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/4
Remates garaje	6.0% 0/10		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	0%	0/35	35
Inicio de obra			
Montante eléctrica	0%	0/35	35
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	0%	0/35	35
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	0%	0/35	35
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	0%	0/35	35
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/35	35
Infraestructura			
+60 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado	78
Cuadros presentados, Montante de servicio...	
Pintura — primera mano	70
Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	
+38 más	

PRÓXIMOS FRENTE


Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres	22
Inicio de obra	
Montante eléctrica	22
Infraestructura	
+7 más	

0.0%	0.0%	0/300	9	47
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 9 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0	En marcha M: 0
Iniciado /: 0	Pendiente: 300

AVANCE POR PLANTA

1ª	0.0% 0/48
2ª	0.0% 0/48
3ª	0.0% 0/48
4ª	0.0% 0/48
PB	0.0% 0/48
Zonas especiales	0.0% 0/60

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/10	Infraestructura	0.0% 0/50
Instalación interior	0.0% 0/76	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/10
Conexiones	0.0% 0/20	Cierre técnico	0.0% 0/20
Mecanismos	0.0% 0/20	Remates finales	0.0% 0/10
Remates exteriores	0.0% 0/10	Iluminación final	0.0% 0/10
Entrega	0.0% 0/20	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7	Equipos	0.0% 0/16
Cuadros	0.0% 0/15		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	0%	0/10	10
Inicio de obra			
Montante eléctrica	0%	0/10	10
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	0%	0/10	10
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	0%	0/10	10
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	0%	0/10	10
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/10	10
Infraestructura			
+44 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano	20
Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	
Pintura — segunda mano	20
Casquillos y bombillas, Placas y tapas	
Tabicado	12
Cuadros presentados, Montante de servicio...	
+37 más	

PRÓXIMOS FRENTE


Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres	8
Inicio de obra	
Montante eléctrica	8
Infraestructura	
Montante de telecomunicaciones	8
Infraestructura	
+6 más	

0.0%	0.0%	0/379	8	42
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 8 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0 En marcha M: 0
Iniciado /: 0 Pendiente: 379

AVANCE POR PLANTA

1ª	0.0% 0/48
2ª	0.0% 0/48
3ª	0.0% 0/48
4ª	0.0% 0/48
DUPLX ATICO	0.0% 0/48
PB	0.0% 0/72
Zonas especiales	0.0% 0/67

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/13	Infraestructura	0.0% 0/65
Instalación interior	0.0% 0/98	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/13
Conexiones	0.0% 0/26	Cierre técnico	0.0% 0/26
Mecanismos	0.0% 0/26	Remates finales	0.0% 0/13
Remates exteriores	0.0% 0/13	Iluminación final	0.0% 0/13
Entrega	0.0% 0/26	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7
Equipos	0.0% 0/20	Cuadros	0.0% 0/20

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/13	13
Montante eléctrica Infraestructura	0%	0/13	13
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/13	13
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/13	13
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/13	13
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/13	13
+38 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	42
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	26
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	26
+32 más	

PRÓXIMOS FRENTERES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	6
Montante eléctrica Infraestructura	6
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	6
+5 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | ÁMBITO: PORTAL 3
Datos: 05/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

0.0%	0.0%	0/309	6	37
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; las viviendas avanzan +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR PLANTA

1ª	0.0% 0/72
2ª	0.0% 0/72
3ª	0.0% 0/72
4ª	0.0% 0/72
Zonas especiales	0.0% 0/21

Terminado X: 0 En marcha M: 0
Iniciado /: 0 Pendiente: 309

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: menos de 50 % 50 a 79 % 80 a 99 % 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/12	Infraestructura	0.0% 0/60
Instalación interior	0.0% 0/80	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/12
Conexiones	0.0% 0/24	Cierre técnico	0.0% 0/24
Mecanismos	0.0% 0/24	Remates finales	0.0% 0/12
Remates exteriores	0.0% 0/12	Iluminación final	0.0% 0/12
Entrega	0.0% 0/24	Equipos	0.0% 0/8
Cuadros	0.0% 0/5		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	0%	0/12	12
Montante eléctrica Infraestructura	0%	0/12	12
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/12	12
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/12	12
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
+31 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura – primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	24
Pintura – segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	24
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	24
+27 más	

PRÓXIMOS FRENTES


Próximo tajo Sagarde	Uds.
Rozas de timbres Inicio de obra	8
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
+3 más	

1.0%	0.0%	0/222	1	28
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **1.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; avance de +1.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0
En marcha M: 3
Iniciado /: 2
Pendiente: 217

DETALLE POR ZONA

Basuras 2 0% · 0/12	Basuras P1 0% · 0/12
Bombas de Achique 0% · 0/18	Cuadro General Garaje P1 0% · 0/18
Cuarto Ventilacion P3 0% · 0/18	Escalera Garaje P2 0% · 0/16
Planta -1 0% · 0/11	Portal 1 0% · 0/16
Portal 2 0% · 0/16	Portal 3 0% · 0/16
Rampa -1 0% · 0/11	Rampa -2 0% · 0/11

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	0.0% 0/48	Instalación interior garaje	7.5% 0/8
Equipos	0.0% 0/108	Equipos garaje	4.6% 0/24
Cuadros	0.0% 0/20	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/4
Remates garaje	6.0% 0/10		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Cableado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Tubeado de viales Instalación interior garaje	15%	0/4	3
Cableado de viales Instalación interior garaje	0%	0/4	4
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado fijo (viales) Equipos garaje	15%	0/4	3
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado temporizado (viales) Equipos garaje	6%	0/4	3

+19 más · continúan en el mismo orden de ejecución

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) – 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	58
Pintura (recintos) – 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	58
Tabicado (zona común) Derivación de tierra de cuarto técnico, T...	22
Pintura de garaje (viales) – 1ª mano Colocación alumbrado fijo (viales), Coloc...	12
Pintura de garaje (viales) – 2ª mano Embornado alumbrado fijo (viales), Emborn...	12
+14 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	4

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | ÁMBITO: ZONAS ESPECIALES
Datos: 05/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

0.0%	0.0%	0/148	3	23
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0
En marcha M: 0
Iniciado /: 0
Pendiente: 148

DETALLE POR ZONA

ASEO PISCINAS CUBIERTA 0% · 0/8	Bicicletas 0% · 0/8
Bicicletas (2/3) 0% · 0/8	Centralización de contadores (P1) 0% · 0/13
Centralización de contadores (P2/3) 0% · 0/13	CUADRO E/A (P1) 0% · 0/13
CUADRO E/A (P2/3) 0% · 0/13	CUADRO PISCINA 0% · 0/13
Cuarto RITI / Teleco 0% · 0/13	Cuarto RITI / Teleco (2/3) 0% · 0/13
Cubierta 0% · 0/13	Cubierta 0% · 0/7

+1 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/14
Instalación interior	0.0% 0/44	Equipos	0.0% 0/44
Cuadros	0.0% 0/40		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 8 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Cableado de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Tierra de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Cableado de strings hasta equipos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Instalación de equipos y protecciones Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Puesta en marcha de fotovoltaica Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/1	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/2	2
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/2	2

+18 más · continúan en el mismo orden de ejecución

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	30
Pintura (recintos) — 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	30
Tabicado (zona común) Tubeadado empotrado, Tubeadado y cableado has...	19
Lucido Tubeadado visto	11

+17 más

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	1
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	2
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	2