

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U. · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **87.0%** de avance estimado y un **84.6%** terminado; avance de -1.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

87.0% Avance eléctrico estimado	84.6% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	3 Tajos condicionados	1309 / 1547 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 62/62
Infraestructura	100% 310/310
Instalación interior	97% 362/372
Recuperación tras Pladur	100% 62/62
Conexiones	100% 124/124
Cierre técnico	67% 124/185
Mecanismos	100% 124/124
Remates finales	33% 20/61
Remates exteriores	51% 0/62
Iluminación final	99% 60/62
Entrega	54% 61/123

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	84%	52/62	10
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/61	61
Placas y tapas	Remates finales	33%	20/61	41
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	51%	0/62	9
Agujeros de iluminación en ZZCC	Iluminación final	99%	60/62	0
Casquillos y bombillas	Entrega	98%	61/62	1
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	8%	0/61	41

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	10
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	62
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	2

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	61
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	42


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **91.2%** de avance estimado y un **87.6%** terminado; avance de +2.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

91.2% Avance eléctrico estimado	87.6% Terminado estricto (X)	2 Tajos Sagarde listos	1 Tajos condicionados	438 / 500 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100%	20/20
Infraestructura	100%	100/100
Instalación interior	100%	120/120
Recuperación tras Pladur	100%	20/20
Conexiones	100%	40/40
Cierre técnico	67%	40/60
Mecanismos	100%	40/40
Remates finales	100%	20/20
Remates exteriores	58%	0/20
Iluminación final	96%	18/20
Entrega	62%	20/40

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/20	20
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	58%	0/20	0
Agujeros de iluminación en ZZCC	Iluminación final	96%	18/20	0
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	25%	0/20	0

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	20
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	2

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	20


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **83.5%** terminado; avance de -3.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

84.7% Avance eléctrico estimado	83.5% Terminado estricto (X)	2 Tajos Sagarde listos	3 Tajos condicionados	355 / 425 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 17/17
Infraestructura	100% 85/85
Instalación interior	99% 101/102
Recuperación tras Pladur	100% 17/17
Conexiones	100% 34/34
Cierre técnico	67% 34/51
Mecanismos	100% 34/34
Remates finales	0% 0/17
Remates exteriores	28% 0/17
Iluminación final	100% 17/17
Entrega	47% 16/34

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	94%	16/17	1
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/17	17
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/17	17
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	28%	0/17	9
Casquillos y bombillas	Entrega	94%	16/17	1
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/17	17

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	1
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	17

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	18
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	17


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **85.4%** de avance estimado y un **83.0%** terminado; avance de -3.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

85.4% Avance eléctrico estimado	83.0% Terminado estricto (X)	2 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	516 / 622 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 25/25
Infraestructura	100% 125/125
Instalación interior	94% 141/150
Recuperación tras Pladur	100% 25/25
Conexiones	100% 50/50
Cierre técnico	68% 50/74
Mecanismos	100% 50/50
Remates finales	0% 0/24
Remates exteriores	60% 0/25
Iluminación final	100% 25/25
Entrega	51% 25/49

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	64%	16/25	9
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/24	24
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/24	24
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	60%	0/25	0
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/24	24

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	9
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	25

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	24
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Placas y tapas	24

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—