

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 16/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **89.9%** de avance estimado y un **88.6%** terminado; avance de +1.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

89.9%	88.6%	2	3	709 / 800
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100%	32/32
Infraestructura	100%	160/160
Instalación interior	100%	192/192
Recuperación tras Pladur	100%	32/32
Conexiones	100%	64/64
Cierre técnico	100%	96/96
Mecanismos	100%	64/64
Remates finales	38%	12/32
Remates exteriores	85%	20/32
Iluminación final	100%	32/32
Entrega	13%	5/64

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Placas y tapas	Remates finales	38%	12/32	20
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	20/32	0
Casquillos y bombillas	Entrega	25%	5/32	19
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/32	32

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	12
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	37
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	32

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 1
Datos: 16/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, N° 1 - Amaiur, N° 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **88.2%** de avance estimado y un **87.0%** terminado; avance de +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

88.2%	87.0%	1	3	348 / 400
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100%	16/16
Infraestructura	100%	80/80
Instalación interior	100%	96/96
Recuperación tras Pladur	100%	16/16
Conexiones	100%	32/32
Cierre técnico	100%	48/48
Mecanismos	100%	32/32
Remates finales	0%	0/16
Remates exteriores	85%	10/16
Iluminación final	100%	16/16
Entrega	10%	2/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/16	16
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	21%	2/16	10
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/16	16

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	6

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	30
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	16

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 2
Datos: 16/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **91.6%** de avance estimado y un **90.2%** terminado; avance de +3.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

91.6% Avance eléctrico estimado	90.2% Terminado estricto (X)	2 Tajos Sagarde listos	3 Tajos condicionados	361 / 400 Celdas terminadas
---	--	--	---	---

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100%	16/16
Infraestructura	100%	80/80
Instalación interior	100%	96/96
Recuperación tras Pladur	100%	16/16
Conexiones	100%	32/32
Cierre técnico	100%	48/48
Mecanismos	100%	32/32
Remates finales	75%	12/16
Remates exteriores	85%	10/16
Iluminación final	100%	16/16
Entrega	15%	3/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Placas y tapas	Remates finales	75%	12/16	4
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	29%	3/16	9
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/16	16

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	6
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	16
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	7

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—