


0.0%	0.0%	0/1199	0	0	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



- Terminado X: 0
- En marcha M: 0
- Iniciado /: 0
- Pendiente: 1199

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 1	0.0% 0/240
PORTAL 2	0.0% 0/312
PORTAL 3	0.0% 0/216
GARAJE	0.0% 0/220
ZONAS ESPECIALES	0.0% 0/211

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: menos de 50 % 50 a 79 % 80 a 99 % 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/32	Infraestructura	0.0% 0/160
Instalación interior	0.0% 0/284	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/32
Conexiones	0.0% 0/64	Cierre técnico	0.0% 0/64
Mecanismos	0.0% 0/64	Remates finales	0.0% 0/32
Remates exteriores	0.0% 0/32	Iluminación final	0.0% 0/32
Entrega	0.0% 0/64	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/18
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/21	Instalación interior garaje	0.0% 0/8
Equipos	0.0% 0/192	Equipos garaje	0.0% 0/24
Cuadros	0.0% 0/60	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/4
Remates garaje	0.0% 0/12		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	0%	0/32	32
Inicio de obra			
Montante eléctrica	0%	0/32	32
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	0%	0/32	32
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	0%	0/32	32
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	0%	0/32	32
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/32	32
Infraestructura			
+60 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.

0.0%	0.0%	0/316	0	0
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR PLANTA

1ª	0.0% 0/48
2ª	0.0% 0/48
3ª	0.0% 0/48
4ª	0.0% 0/48
PB	0.0% 0/48
Zonas especiales	0.0% 0/76

- Terminado X: 0
- En marcha M: 0
- Iniciado /: 0
- Pendiente: 316

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: menos de 50 % 50 a 79 % 80 a 99 % 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/10	Infraestructura	0.0% 0/50
Instalación interior	0.0% 0/76	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/10
Conexiones	0.0% 0/20	Cierre técnico	0.0% 0/20
Mecanismos	0.0% 0/20	Remates finales	0.0% 0/10
Remates exteriores	0.0% 0/10	Iluminación final	0.0% 0/10
Entrega	0.0% 0/20	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7	Equipos	0.0% 0/32
Cuadros	0.0% 0/15		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 8 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	0%	0/10	10
Inicio de obra			
Montante eléctrica	0%	0/10	10
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	0%	0/10	10
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	0%	0/10	10
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	0%	0/10	10
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/10	10
Infraestructura			
Cuadros presentados	0%	0/10	10
Instalación interior			
Tubeado interior	0%	0/10	10
Instalación interior			
+46 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE


No hay frentes propios clasificados como listos.

0.0%	0.0%	0/405	0	0
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0
En marcha M: 0
Iniciado /: 0
Pendiente: 405

AVANCE POR PLANTA

1ª	0.0% 0/48
2ª	0.0% 0/48
3ª	0.0% 0/48
4ª	0.0% 0/48
DUPLX ATICO	0.0% 0/48
PB	0.0% 0/72
Zonas especiales	0.0% 0/93

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/13	Infraestructura	0.0% 0/65
Instalación interior	0.0% 0/98	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/13
Conexiones	0.0% 0/26	Cierre técnico	0.0% 0/26
Mecanismos	0.0% 0/26	Remates finales	0.0% 0/13
Remates exteriores	0.0% 0/13	Iluminación final	0.0% 0/13
Entrega	0.0% 0/26	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7	Equipos	0.0% 0/40
Cuadros	0.0% 0/20		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 8 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	0%	0/13	13
Montante eléctrica	0%	0/13	13
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	0%	0/13	13
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	0%	0/13	13
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	0%	0/13	13
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/13	13
Infraestructura			
Cuadros presentados	0%	0/13	13
Instalación interior			
Tubeado interior	0%	0/13	13
Instalación interior			
+46 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.

0.0%	0.0%	0/258	0	0
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR PLANTA

1ª	0.0% 0/48
2ª	0.0% 0/48
3ª	0.0% 0/48
4ª	0.0% 0/48
PB	0.0% 0/24
Zonas especiales	0.0% 0/42

Terminado X: 0
En marcha M: 0
Iniciado /: 0
Pendiente: 258

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	0.0% 0/9	Infraestructura	0.0% 0/45
Instalación interior	0.0% 0/62	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/9
Conexiones	0.0% 0/18	Cierre técnico	0.0% 0/18
Mecanismos	0.0% 0/18	Remates finales	0.0% 0/9
Remates exteriores	0.0% 0/9	Iluminación final	0.0% 0/9
Entrega	0.0% 0/18	Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/7	Equipos	0.0% 0/16
Cuadros	0.0% 0/5		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 8 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	0%	0/9	9
Inicio de obra			
Montante eléctrica	0%	0/9	9
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	0%	0/9	9
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	0%	0/9	9
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	0%	0/9	9
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/9	9
Infraestructura			
Cuadros presentados	0%	0/9	9
Instalación interior			
Tubeado interior	0%	0/9	9
Instalación interior			
+46 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE


No hay frentes propios clasificados como listos.

0.0%	0.0%	0/220	1	28
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



■ Terminado X: 0
■ En marcha M: 0
■ Iniciado /: 0
■ Pendiente: 220

DETALLE POR ZONA

Basuras 2 0% · 0/12	Basuras P1 0% · 0/12
Bombas de Achique 0% · 0/18	Cuadro General Garaje P1 0% · 0/18
Cuarto Ventilacion P3 0% · 0/18	Escalera Garaje P2 0% · 0/16
Planta -1 0% · 0/11	Planta -2 0% · 0/11
Portal 1 0% · 0/16	Portal 2 0% · 0/16
Portal 3 0% · 0/16	Rampa -1 0% · 0/11

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	0.0% 0/48	Instalación interior garaje	0.0% 0/8
Equipos	0.0% 0/104	Equipos garaje	0.0% 0/24
Cuadros	0.0% 0/20	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/4
Remates garaje	0.0% 0/12		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Cableado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Tubeado de viales Instalación interior garaje	0%	0/4	4
Cableado de viales Instalación interior garaje	0%	0/4	4
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	0%	0/14	14
Colocación alumbrado fijo (viales) Equipos garaje	0%	0/4	4
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado temporizado (viales) Equipos garaje	0%	0/4	4

+19 más · continúan en el mismo orden de ejecución

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) – 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	56
Pintura (recintos) – 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	56
Tabicado (zona común) Derivación de tierra de cuarto técnico, T...	22
Pintura de garaje (viales) – 1ª mano Colocación alumbrado fijo (viales), Coloc...	12
Pintura de garaje (viales) – 2ª mano Embornado alumbrado fijo (viales), Emborn...	12

+14 más

PRÓXIMOS FRENTE


Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	4

0.0%	0.0%	0/211	0	0
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



DETALLE POR ZONA

ASEO PISCINAS CUBIERTA 0% · 0/12	Bicicletas 0% · 0/12
Bicicletas (2/3) 0% · 0/12	Centralización de contadores (P1) 0% · 0/17
Centralización de contadores (P2/3) 0% · 0/17	CUADRO E/A (P1) 0% · 0/17
CUADRO E/A (P2/3) 0% · 0/17	CUADRO PISCINA 0% · 0/17
Cuarto RITI / Teleco 0% · 0/17	Cuarto RITI / Teleco (2/3) 0% · 0/17
Cubierta 0% · 0/13	Cubierta 0% · 0/13

+2 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/18	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/21
Instalación interior	0.0% 0/44	Equipos	0.0% 0/88
Cuadros	0.0% 0/40		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Cableado de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Tierra de paneles fotovoltaicos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Cableado de strings hasta equipos Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Instalación de equipos y protecciones Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Puesta en marcha de fotovoltaica Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3
Instalación de antena Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3
Instalación de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3
+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.