

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)  
Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Neinor Península, S.L.U. · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)


## RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **87.0%** de avance estimado y un **84.6%** terminado; avance de -1.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>87.0%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>84.6%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>3</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>3</b><br>Tajos condicionados | <b>1309 / 1547</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



## AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Inicio de obra           | 100% 62/62   |
| Infraestructura          | 100% 310/310 |
| Instalación interior     | 97% 362/372  |
| Recuperación tras Pladur | 100% 62/62   |
| Conexiones               | 100% 124/124 |
| Cierre técnico           | 67% 124/185  |
| Mecanismos               | 100% 124/124 |
| Remates finales          | 33% 20/61    |
| Remates exteriores       | 51% 0/62     |
| Iluminación final        | 99% 60/62    |
| Entrega                  | 54% 61/123   |

## TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 84%    | 52/62 | 10        |
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico       | 0%     | 0/61  | 61        |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 33%    | 20/61 | 41        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 51%    | 0/62  | 9         |
| Agujeros de iluminación en ZZCC | Iluminación final    | 99%    | 60/62 | 0         |
| Casquillos y bombillas          | Entrega              | 98%    | 61/62 | 1         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 8%     | 0/61  | 41        |

## PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 10   |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 62   |
| Agujeros de iluminación en ZZCC<br>Iluminación final  | 2    |

## CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 61     |
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 42     |


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **91.2%** de avance estimado y un **87.6%** terminado; avance de +2.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>91.2%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>87.6%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>2</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>1</b><br>Tajos condicionados | <b>438 / 500</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |      |         |
|--------------------------|------|---------|
| Inicio de obra           | 100% | 20/20   |
| Infraestructura          | 100% | 100/100 |
| Instalación interior     | 100% | 120/120 |
| Recuperación tras Pladur | 100% | 20/20   |
| Conexiones               | 100% | 40/40   |
| Cierre técnico           | 67%  | 40/60   |
| Mecanismos               | 100% | 40/40   |
| Remates finales          | 100% | 20/20   |
| Remates exteriores       | 58%  | 0/20    |
| Iluminación final        | 96%  | 18/20   |
| Entrega                  | 62%  | 20/40   |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase               | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico     | 0%     | 0/20  | 20        |
| Apliques y enchufes de terraza  | Remates exteriores | 58%    | 0/20  | 0         |
| Agujeros de iluminación en ZZCC | Iluminación final  | 96%    | 18/20 | 0         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega            | 25%    | 0/20  | 0         |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                 | Uds. |
|------------------------------------------------------|------|
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 20   |
| Agujeros de iluminación en ZZCC<br>Iluminación final | 2    |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                            | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 20     |


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **83.5%** terminado; avance de -3.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>84.7%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>83.5%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>2</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>3</b><br>Tajos condicionados | <b>355 / 425</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Inicio de obra           | 100% 17/17  |
| Infraestructura          | 100% 85/85  |
| Instalación interior     | 99% 101/102 |
| Recuperación tras Pladur | 100% 17/17  |
| Conexiones               | 100% 34/34  |
| Cierre técnico           | 67% 34/51   |
| Mecanismos               | 100% 34/34  |
| Remates finales          | 0% 0/17     |
| Remates exteriores       | 28% 0/17    |
| Iluminación final        | 100% 17/17  |
| Entrega                  | 47% 16/34   |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                   | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|--------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                    | Instalación interior | 94%    | 16/17 | 1         |
| Cuarto técnico                 | Cierre técnico       | 0%     | 0/17  | 17        |
| Placas y tapas                 | Remates finales      | 0%     | 0/17  | 17        |
| Apliques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 28%    | 0/17  | 9         |
| Casquillos y bombillas         | Entrega              | 94%    | 16/17 | 1         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC | Entrega              | 0%     | 0/17  | 17        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                 | Uds. |
|------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                  | 1    |
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 17   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 18     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 17     |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: ZR2.1  
Datos: 10/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Neinor Península, S.L.U. · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)


## RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **85.4%** de avance estimado y un **83.0%** terminado; avance de -3.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>85.4%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>83.0%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>2</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>2</b><br>Tajos condicionados | <b>516 / 622</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

## EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



## AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Inicio de obra           | 100% 25/25   |
| Infraestructura          | 100% 125/125 |
| Instalación interior     | 94% 141/150  |
| Recuperación tras Pladur | 100% 25/25   |
| Conexiones               | 100% 50/50   |
| Cierre técnico           | 68% 50/74    |
| Mecanismos               | 100% 50/50   |
| Remates finales          | 0% 0/24      |
| Remates exteriores       | 60% 0/25     |
| Iluminación final        | 100% 25/25   |
| Entrega                  | 51% 25/49    |

## TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 64%    | 16/25 | 9         |
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico       | 0%     | 0/24  | 24        |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 0%     | 0/24  | 24        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 60%    | 0/25  | 0         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 0%     | 0/24  | 24        |

## PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 9    |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 25   |

## CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                            | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC | 24     |
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Placas y tapas                   | 24     |

# CIERRE DE EXPEDIENTE

| HITO                    | ESTADO    | FECHA | NOTA |
|-------------------------|-----------|-------|------|
| Ensayos instrumentales  | PENDIENTE | —     | —    |
| Inspección OCA          | PENDIENTE | —     | —    |
| CIE / Boletín eléctrico | PENDIENTE | —     | —    |
| Libro del Edificio      | PENDIENTE | —     | —    |