

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 04/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

1.0%	0.0%	0/222	0	0	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **1.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE


Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR BLOQUE

GARAJE	1.0% 0/222
ZONAS ESPECIALES	0.0% 0/205

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE



Terminado X: 0
En marcha M: 3
Iniciado /: 2
Pendiente: 217

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	0.0% 0/48	Instalación interior garaje	7.5% 0/8
Equipos	0.0% 0/108	Equipos garaje	4.6% 0/24
Cuadros	0.0% 0/20	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/4
Remates garaje	6.0% 0/10		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Cableado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Tubeado de viales Instalación interior garaje	15%	0/4	3
Cableado de viales Instalación interior garaje	0%	0/4	4
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado fijo (viales) Equipos garaje	15%	0/4	3
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado temporizado (viales) Equipos garaje	6%	0/4	3
+19 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.



INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 1

Datos: 04/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013
Bilbao (Bizkaia)

0.0% Avance estimado	0.0% Terminado estricto	0/0 Celdas terminadas	0 Tajos listos	0 Tajos condicionados
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR PLANTA

Sin subdivisiones adicionales.

■ Terminado X: 0 ■ En marcha M: 0
■ Iniciado /: 0 ■ Pendiente: 0

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Sin fases propias medidas en este ámbito.

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.
Todos los tajos propios medidos están terminados.

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias ·
Datos 04/10/2026 · Generado 04/10/2026 12:16

**Montajes Eléctricos Sagarde,
S.L.**



INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 2

Datos: 04/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013
Bilbao (Bizkaia)

0.0% Avance estimado	0.0% Terminado estricto	0/0 Celdas terminadas	0 Tajos listos	0 Tajos condicionados
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR PLANTA

Sin subdivisiones adicionales.

■ Terminado X: 0 ■ En marcha M: 0
■ Iniciado /: 0 ■ Pendiente: 0

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Sin fases propias medidas en este ámbito.

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.
Todos los tajos propios medidos están terminados.

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias ·
Datos 04/10/2026 · Generado 04/10/2026 12:16

**Montajes Eléctricos Sagarde,
S.L.**



INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | **ÁMBITO:** PORTAL 3

Datos: 04/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013
Bilbao (Bizkaia)

0.0% Avance estimado	0.0% Terminado estricto	0/0 Celdas terminadas	0 Tajos listos	0 Tajos condicionados
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR PLANTA

Sin subdivisiones adicionales.

■ Terminado X: 0 ■ En marcha M: 0
■ Iniciado /: 0 ■ Pendiente: 0

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Sin fases propias medidas en este ámbito.

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.
Todos los tajos propios medidos están terminados.

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias ·
Datos 04/10/2026 · Generado 04/10/2026 12:16

**Montajes Eléctricos Sagarde,
S.L.**

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | ÁMBITO: GARAJE
Datos: 04/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

1.0%	0.0%	0/222	1	28
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **1.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; avance de +1.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0
En marcha M: 3
Iniciado /: 2
Pendiente: 217

DETALLE POR ZONA

Basuras 2 0% · 0/12	Basuras P1 0% · 0/12
Bombas de Achique 0% · 0/18	Cuadro General Garaje P1 0% · 0/18
Cuarto Ventilacion P3 0% · 0/18	Escalera Garaje P2 0% · 0/16
Planta -1 0% · 0/11	Portal 1 0% · 0/16
Portal 2 0% · 0/16	Portal 3 0% · 0/16
Rampa -1 0% · 0/11	Rampa -2 0% · 0/11

+4 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior	0.0% 0/48	Instalación interior garaje	7.5% 0/8
Equipos	0.0% 0/108	Equipos garaje	4.6% 0/24
Cuadros	0.0% 0/20	Cuartos técnicos garaje	0.0% 0/4
Remates garaje	6.0% 0/10		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Tubeado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Cableado empotrado Instalación interior	0%	0/14	14
Tubeado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Cableado visto Instalación interior	0%	0/10	10
Tubeado de viales Instalación interior garaje	15%	0/4	3
Cableado de viales Instalación interior garaje	0%	0/4	4
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado fijo (viales) Equipos garaje	15%	0/4	3
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos	0%	0/16	16
Colocación alumbrado temporizado (viales) Equipos garaje	6%	0/4	3
+19 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) – 1ª mano Colocación alumbrado fijo (recintos), Col...	58
Pintura (recintos) – 2ª mano Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo...	58
Tabicado (zona común) Derivación de tierra de cuarto técnico, T...	22
Pintura de garaje (viales) – 1ª mano Colocación alumbrado fijo (viales), Coloc...	12
Pintura de garaje (viales) – 2ª mano Embornado alumbrado fijo (viales), Emborn...	12
+14 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	4

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OLABEAGA BILBAO | ÁMBITO: ZONAS ESPECIALES
Datos: 04/10/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Camino de la Ventosa nº 3, Barrio Olabeaga (Basurto-Zorroza), 48013 Bilbao (Bizkaia)

0.0%	0.0%	0/205	0	0
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 0
En marcha M: 0
Iniciado /: 0
Pendiente: 205

DETALLE POR ZONA

ASEO PISCINAS CUBIERTA 0% · 0/12	Bicicletas 0% · 0/12
Bicicletas (2/3) 0% · 0/12	Centralización de contadores (P1) 0% · 0/17
Centralización de contadores (P2/3) 0% · 0/17	CUADRO E/A (P1) 0% · 0/17
CUADRO E/A (P2/3) 0% · 0/17	CUADRO PISCINA 0% · 0/17
Cuarto RITI / Teleco 0% · 0/17	Cuarto RITI / Teleco (2/3) 0% · 0/17
Cubierta 0% · 0/13	Cubierta 0% · 0/13

+2 más

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Cubierta — Fotovoltaica	0.0% 0/12	Cubierta — Antena/pararrayos	0.0% 0/21
Instalación interior	0.0% 0/44	Equipos	0.0% 0/88
Cuadros	0.0% 0/40		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 8 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Instalación de paneles fotovoltaicos	0%	0/2	2
Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Cableado de paneles fotovoltaicos	0%	0/2	2
Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Tierra de paneles fotovoltaicos	0%	0/2	2
Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Cableado de strings hasta equipos	0%	0/2	2
Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Instalación de equipos y protecciones	0%	0/2	2
Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Puesta en marcha de fotovoltaica	0%	0/2	2
Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/2	2
Colocación de soporte de antena	0%	0/3	3
Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3
Colocación de soporte de pararrayos	0%	0/3	3
Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3

+22 más · continúan en el mismo orden de ejecución

CONDICIONANTES

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.