


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **46.3%** de avance estimado y un **43.7%** terminado; avance de +11.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 21 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

46.3%	43.7%	21	17	1005 / 2300
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 92/92
Infraestructura	68% 276/460
Instalación interior	87% 477/552
Recuperación tras Pladur	56% 38/92
Conexiones	20% 37/184
Cierre técnico	14% 38/276
Mecanismos	0% 0/184
Remates finales	0% 0/92
Remates exteriores	0% 0/92
Iluminación final	58% 47/92
Entrega	0% 0/184

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Montante eléctrica	Infraestructura	55%	36/92	32
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	94%	84/92	4
Montante de servicios comunes	Infraestructura	65%	40/92	0
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	91%	84/92	8
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	35%	32/92	60
Cuadros presentados	Instalación interior	96%	88/92	4
Tubeado interior	Instalación interior	95%	87/92	5
Cableado eléctrico	Instalación interior	92%	83/92	7

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	56
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
Montante de servicios comunes Infraestructura	52
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	8
Cableado de zonas comunes Infraestructura	52

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	184
Fachada terminada · OTRO GREMIO Aplicques y enchufes de terraza	92
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	84
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	80
Techos de zonas comunes · OTRO GREMIO Agujeros de iluminación en ZZCC	41

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—