


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **58.8%** de avance estimado y un **56.4%** terminado; avance de +4.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 15 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

58.8%	56.4%	15	9	1298 / 2300
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 92/92
Infraestructura	83% 350/460
Instalación interior	94% 515/552
Recuperación tras Pladur	71% 63/92
Conexiones	32% 50/184
Cierre técnico	31% 84/276
Mecanismos	50% 90/184
Remates finales	0% 0/92
Remates exteriores	0% 0/92
Iluminación final	60% 52/92
Entrega	1% 2/184

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Montante eléctrica	Infraestructura	85%	70/92	4
Montante de servicios comunes	Infraestructura	65%	40/92	0
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	63%	56/92	32
Termostatos	Instalación interior	65%	55/92	29
Doblar cajas	Recuperación tras Pladur	71%	63/92	20
Embornado eléctrico	Conexiones	63%	50/92	28
Telembornado	Conexiones	0%	0/92	92
Derivación individual	Cierre técnico	0%	0/92	92

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	22
Montante de servicios comunes Infraestructura	52
Cableado de zonas comunes Infraestructura	36
Termostatos Instalación interior	37
Doblar cajas Recuperación tras Pladur	25

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	164
Fachada terminada · OTRO GREMIO Aplicques y enchufes de terraza	92
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	88
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	58
Techos de zonas comunes · OTRO GREMIO Agujeros de iluminación en ZZCC	10

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—