


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **60.9%** de avance estimado y un **58.5%** terminado; avance de +3.7 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 22 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 11 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

60.9% Avance eléctrico estimado	58.5% Terminado estricto (X)	22 Tajos Sagarde listos	32 Tajos condicionados	1394 / 2383 Celdas terminadas
---	--	-----------------------------------	----------------------------------	---

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 92/92
Infraestructura	83% 359/475
Instalación interior	90% 520/589
Recuperación tras Pladur	86% 79/92
Conexiones	37% 67/184
Cierre técnico	48% 86/184
Mecanismos	50% 90/184
Remates finales	0% 0/92
Remates exteriores	0% 0/92
Iluminación final	82% 72/92
Entrega	8% 14/184
Cubierta — Antena/pararrayos	7% 0/7
Instalación interior garaje	100% 4/4
Equipos	3% 2/63
Equipos garaje	80% 6/12
Cuadros	13% 2/33
Cuartos técnicos garaje	0% 0/1
Remates garaje	53% 1/3

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Montante eléctrica	Infraestructura	84%	70/95	4
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	99%	92/95	0
Montante de servicios comunes	Infraestructura	66%	43/95	0
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	65%	59/95	32
Cuadros presentados	Instalación interior	100%	91/92	0
Tubeado interior	Instalación interior	98%	92/95	0
Termostatos	Instalación interior	65%	55/92	29
Doblar cajas	Recuperación tras Pladur	86%	79/92	12

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	25
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	3
Montante de servicios comunes Infraestructura	52
Cableado de zonas comunes Infraestructura	36
Cuadros presentados Instalación interior	1

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	161
Fachada terminada · OTRO GREMIO Aplicques y enchufes de terraza	92
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	88
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	58
Pintura (recintos) — 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (recintos), Colocación alum...	24


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **38.4%** de avance estimado y un **29.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.



TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Tubeado visto	Instalación interior	51%	3/8	2
Cableado visto	Instalación interior	45%	3/8	4
Colocación alumbrado fijo (recintos)	Equipos	0%	0/5	5
Colocación alumbrado fijo (viales)	Equipos garaje	80%	1/2	0
Colocación alumbrado temporizado (recintos)	Equipos	0%	0/1	1
Colocación alumbrado temporizado (viales)	Equipos garaje	80%	1/2	0
Colocación luminarias de emergencia (recintos)	Equipos	0%	0/5	5
Colocación luminarias de emergencia (viales)	Equipos garaje	80%	1/2	0

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario Cuadros	1
Derivación de tierra de cuarto técnico Cuartos técnicos garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	1
Preinstalación vehículo eléctrico (IRVE) Remates garaje	1

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (recintos), Colocación alum...	14
Pintura (recintos) — 2ª mano · OTRO GREMIO Embornado alumbrado fijo (recintos), Embornado de cua...	11
Lucido · OTRO GREMIO Tubeado visto	5
Pintura de garaje (viales) — 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (viales), Colocación alumbr...	3
Pintura de garaje (viales) — 2ª mano · OTRO GREMIO Embornado alumbrado fijo (viales), Embornado alumbrad...	3

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **4.4%** de avance estimado y un **1.1%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 6 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.




ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.



TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Colocación de soporte de antena	Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Colocación de soporte de pararrayos	Cubierta — Antena/pararrayos	25%	0/1	0
Instalación de antena	Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Instalación de pararrayos	Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de antena	Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Cableado de pararrayos	Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tierra de antena	Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/1	1
Tubeado empotrado	Instalación interior	12%	0/5	4

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación de soporte de antena Cubierta — Antena/pararrayos	1
Colocación de soporte de pararrayos Cubierta — Antena/pararrayos	1
Tubeado empotrado Instalación interior	2
Tubeado visto Instalación interior	1
Tubeado y cableado hasta cuadro secundario Cuadros	3

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (recintos), Colocación alum...	24
Pintura (recintos) — 2ª mano · OTRO GREMIO Embornado alumbrado fijo (recintos), Embornado alumbr...	24
Tabicado (zona común) · OTRO GREMIO Tubeado empotrado, Tubeado y cableado hasta cuadro se...	5
Lucido · OTRO GREMIO Tubeado visto	3
Colocación y mecanizado de cuadro propio · CADENA SAGARDE Embornado de cuadro propio, Tubeado y cableado del cu...	7

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—