


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.9%** de avance estimado y un **82.0%** terminado; avance de +0.9 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 7 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

84.9% Avance eléctrico estimado	82.0% Terminado estricto (X)	7 Tajos Sagarde listos	3 Tajos condicionados	1268 / 1547 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 62/62
Infraestructura	100% 310/310
Instalación interior	97% 362/372
Recuperación tras Pladur	100% 62/62
Conexiones	100% 124/124
Cierre técnico	67% 124/185
Mecanismos	99% 121/124
Remates finales	0% 0/61
Remates exteriores	51% 0/62
Iluminación final	99% 60/62
Entrega	44% 43/123

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	84%	52/62	10
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/61	61
Telemecanizado	Mecanismos	98%	59/62	0
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/61	61
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	51%	0/62	9
Agujeros de iluminación en ZZCC	Iluminación final	99%	60/62	0
Casquillos y bombillas	Entrega	87%	43/62	1
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/61	61

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	10
Cuarto técnico Cierre técnico	61
Telemecanizado Mecanismos	3
Placas y tapas Remates finales	20
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	62

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	61
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	42
Telemecanizado · CADENA SAGARDE Placas y tapas	3


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 5 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

84.7% Avance eléctrico estimado	80.0% Terminado estricto (X)	5 Tajos Sagarde listos	1 Tajos condicionados	400 / 500 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 20/20
Infraestructura	100% 100/100
Instalación interior	100% 120/120
Recuperación tras Pladur	100% 20/20
Conexiones	100% 40/40
Cierre técnico	67% 40/60
Mecanismos	100% 40/40
Remates finales	0% 0/20
Remates exteriores	58% 0/20
Iluminación final	96% 18/20
Entrega	32% 2/40

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/20	20
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/20	20
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	58%	0/20	0
Agujeros de iluminación en ZZCC	Iluminación final	96%	18/20	0
Casquillos y bombillas	Entrega	64%	2/20	0
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/20	20

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	20
Placas y tapas Remates finales	20
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	20
Agujeros de iluminación en ZZCC Iluminación final	2
Casquillos y bombillas Entrega	18

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes - OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	20


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **84.7%** de avance estimado y un **83.5%** terminado; avance de +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

84.7% Avance eléctrico estimado	83.5% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	3 Tajos condicionados	355 / 425 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 17/17
Infraestructura	100% 85/85
Instalación interior	99% 101/102
Recuperación tras Pladur	100% 17/17
Conexiones	100% 34/34
Cierre técnico	67% 34/51
Mecanismos	100% 34/34
Remates finales	0% 0/17
Remates exteriores	28% 0/17
Iluminación final	100% 17/17
Entrega	47% 16/34

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	94%	16/17	1
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/17	17
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/17	17
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	28%	0/17	9
Casquillos y bombillas	Entrega	94%	16/17	1
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/17	17

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	1
Cuarto técnico Cierre técnico	17
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	17

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	18
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	17

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 MUNGIA ACR NEINOR | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: ZR2.1
Datos: 04/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Neinor Península, S.L.U. · Parcelas ZR1.1 y ZR1.2 del PEOU U-41, 48100 Mungia (Bizkaia)


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **85.2%** de avance estimado y un **82.5%** terminado; avance de +2.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 4 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

85.2% Avance eléctrico estimado	82.5% Terminado estricto (X)	4 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	513 / 622 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 25/25
Infraestructura	100% 125/125
Instalación interior	94% 141/150
Recuperación tras Pladur	100% 25/25
Conexiones	100% 50/50
Cierre técnico	68% 50/74
Mecanismos	98% 47/50
Remates finales	0% 0/24
Remates exteriores	60% 0/25
Iluminación final	100% 25/25
Entrega	51% 25/49

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Termostatos	Instalación interior	64%	16/25	9
Cuarto técnico	Cierre técnico	0%	0/24	24
Telemecanizado	Mecanismos	95%	22/25	0
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/24	24
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	60%	0/25	0
Iluminación de rellanos / ZZCC	Entrega	0%	0/24	24

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Termostatos Instalación interior	9
Cuarto técnico Cierre técnico	24
Telemecanizado Mecanismos	3
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	25

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	24
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Placas y tapas	24
Telemecanizado · CADENA SAGARDE Placas y tapas	3

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—