


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **52.9%** de avance estimado y un **50.5%** terminado; avance de +7.8 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 18 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

52.9%	50.5%	18	17	1161 / 2300
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100%	92/92
Infraestructura	76%	322/460
Instalación interior	89%	491/552
Recuperación tras Pladur	66%	55/92
Conexiones	29%	48/184
Cierre técnico	17%	42/276
Mecanismos	35%	60/184
Remates finales	0%	0/92
Remates exteriores	0%	0/92
Iluminación final	59%	49/92
Entrega	2%	2/184

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Montante eléctrica	Infraestructura	84%	70/92	4
Montante de servicios comunes	Infraestructura	67%	40/92	0
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	96%	88/92	4
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	35%	32/92	60
Cuadros presentados	Instalación interior	96%	88/92	4
Tubeado interior	Instalación interior	96%	88/92	4
Cableado eléctrico	Instalación interior	96%	88/92	4
Telecableado	Instalación interior	96%	88/92	4

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica	22
Infraestructura	
Montante de servicios comunes	52
Infraestructura	
Tubeado de zonas comunes	4
Infraestructura	
Cableado de zonas comunes	56
Infraestructura	
Cuadros presentados	4
Instalación interior	

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	176
Fachada terminada · OTRO GREMIO Aplicques y enchufes de terraza	92
Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO Iluminación de rellanos / ZZCC	78
Pintura — primera mano · OTRO GREMIO Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	58
Techos de zonas comunes · OTRO GREMIO Agujeros de iluminación en ZZCC	29

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—