

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)  
Datos: 25/07/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **80.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de -3.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                           |                        |                      |                     |                   |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 80.0%                     | 80.0%                  | 2                    | 3                   | 640 / 800         |
| Avance eléctrico estimado | Terminado estricto (X) | Tajos Sagarde listos | Tajos condicionados | Celdas terminadas |

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 640    En marcha M: 0    Iniciado /: 0    Pendiente: 160

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Inicio de obra           | 100% 32/32   |
| Infraestructura          | 100% 160/160 |
| Instalación interior     | 83% 160/192  |
| Recuperación tras Pladur | 100% 32/32   |
| Conexiones               | 100% 64/64   |
| Cierre técnico           | 100% 96/96   |
| Mecanismos               | 100% 64/64   |
| Remates finales          | 0% 0/32      |
| Remates exteriores       | 0% 0/32      |
| Iluminación final        | 100% 32/32   |
| Entrega                  | 0% 0/64      |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 0%     | 0/32  | 32        |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 0%     | 0/32  | 32        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 0%     | 0/32  | 32        |
| Casquillos y bombillas          | Entrega              | 0%     | 0/32  | 32        |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 0%     | 0/32  | 32        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 32   |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 32   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 64     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 32     |

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 1  
Datos: 25/07/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Kortezubi Bidea, N° 1 - Amaiur, N° 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **80.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de -3.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                           |                        |                      |                     |                   |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 80.0%                     | 80.0%                  | 2                    | 3                   | 320 / 400         |
| Avance eléctrico estimado | Terminado estricto (X) | Tajos Sagarde listos | Tajos condicionados | Celdas terminadas |

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 320    En marcha M: 0    Iniciado /: 0    Pendiente: 80

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Inicio de obra           | 100% 16/16 |
| Infraestructura          | 100% 80/80 |
| Instalación interior     | 83% 80/96  |
| Recuperación tras Pladur | 100% 16/16 |
| Conexiones               | 100% 32/32 |
| Cierre técnico           | 100% 48/48 |
| Mecanismos               | 100% 32/32 |
| Remates finales          | 0% 0/16    |
| Remates exteriores       | 0% 0/16    |
| Iluminación final        | 100% 16/16 |
| Entrega                  | 0% 0/32    |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 0%     | 0/16  | 16        |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 0%     | 0/16  | 16        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 0%     | 0/16  | 16        |
| Casquillos y bombillas          | Entrega              | 0%     | 0/16  | 16        |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 0%     | 0/16  | 16        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 16   |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 16   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 32     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 16     |

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 2  
Datos: 25/07/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Kortezubi Bidea, N° 1 - Amaiur, N° 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).

RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **80.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; avance de -3.3 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                           |                        |                      |                     |                   |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 80.0%                     | 80.0%                  | 2                    | 3                   | 320 / 400         |
| Avance eléctrico estimado | Terminado estricto (X) | Tajos Sagarde listos | Tajos condicionados | Celdas terminadas |

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 320    En marcha M: 0    Iniciado /: 0    Pendiente: 80

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Inicio de obra           | 100% 16/16 |
| Infraestructura          | 100% 80/80 |
| Instalación interior     | 83% 80/96  |
| Recuperación tras Pladur | 100% 16/16 |
| Conexiones               | 100% 32/32 |
| Cierre técnico           | 100% 48/48 |
| Mecanismos               | 100% 32/32 |
| Remates finales          | 0% 0/16    |
| Remates exteriores       | 0% 0/16    |
| Iluminación final        | 100% 16/16 |
| Entrega                  | 0% 0/32    |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase                 | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|
| Termostatos                     | Instalación interior | 0%     | 0/16  | 16        |
| Placas y tapas                  | Remates finales      | 0%     | 0/16  | 16        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores   | 0%     | 0/16  | 16        |
| Casquillos y bombillas          | Entrega              | 0%     | 0/16  | 16        |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega              | 0%     | 0/16  | 16        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Termostatos<br>Instalación interior                   | 16   |
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 16   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 32     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 16     |

# CIERRE DE EXPEDIENTE

| HITO                    | ESTADO    | FECHA | NOTA |
|-------------------------|-----------|-------|------|
| Ensayos instrumentales  | PENDIENTE | —     | —    |
| Inspección OCA          | PENDIENTE | —     | —    |
| CIE / Boletín eléctrico | PENDIENTE | —     | —    |
| Libro del Edificio      | PENDIENTE | —     | —    |