


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **93.5%** de avance estimado y un **91.6%** terminado; avance de +3.6 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

93.5% Avance eléctrico estimado	91.6% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	733 / 800 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 32/32
Infraestructura	100% 160/160
Instalación interior	100% 192/192
Recuperación tras Pladur	100% 32/32
Conexiones	100% 64/64
Cierre técnico	97% 88/96
Mecanismos	100% 64/64
Remates finales	38% 12/32
Remates exteriores	85% 20/32
Iluminación final	100% 32/32
Entrega	63% 37/64

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	90%	24/32	0
Placas y tapas	Remates finales	38%	12/32	20
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	20/32	0
Casquillos y bombillas	Entrega	25%	5/32	19

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	8
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	12
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	37


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **92.2%** de avance estimado y un **91.0%** terminado; avance de +4.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

92.2% Avance eléctrico estimado	91.0% Terminado estricto (X)	1 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	364 / 400 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 16/16
Infraestructura	100% 80/80
Instalación interior	100% 96/96
Recuperación tras Pladur	100% 16/16
Conexiones	100% 32/32
Cierre técnico	100% 48/48
Mecanismos	100% 32/32
Remates finales	0% 0/16
Remates exteriores	85% 10/16
Iluminación final	100% 16/16
Entrega	60% 18/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/16	16
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	21%	2/16	10

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	6

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	30


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **94.8%** de avance estimado y un **92.2%** terminado; avance de +3.2 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

94.8% Avance eléctrico estimado	92.2% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	369 / 400 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100%	16/16
Infraestructura	100%	80/80
Instalación interior	100%	96/96
Recuperación tras Pladur	100%	16/16
Conexiones	100%	32/32
Cierre técnico	93%	40/48
Mecanismos	100%	32/32
Remates finales	75%	12/16
Remates exteriores	85%	10/16
Iluminación final	100%	16/16
Entrega	65%	19/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	80%	8/16	0
Placas y tapas	Remates finales	75%	12/16	4
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	29%	3/16	9

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	8
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	6
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	7

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—