


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

0.0%	0.0%	0	0	0 / 1199
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 0 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 1199

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	0% 0/32
Infraestructura	0% 0/160
Instalación interior	0% 0/284
Recuperación tras Pladur	0% 0/32
Conexiones	0% 0/64
Cierre técnico	0% 0/64
Mecanismos	0% 0/64
Remates finales	0% 0/32
Remates exteriores	0% 0/32
Iluminación final	0% 0/32
Entrega	0% 0/64
Cubierta — Fotovoltaica	0% 0/18
Cubierta — Antena/pararrayos	0% 0/21
Instalación interior garaje	0% 0/8
Equipos	0% 0/192
Equipos garaje	0% 0/24
Cuadros	0% 0/60
Cuartos técnicos garaje	0% 0/4
Remates garaje	0% 0/12

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Rozas de timbres	Inicio de obra	0%	0/32	32
Montante eléctrica	Infraestructura	0%	0/32	32
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	0%	0/32	32
Montante de servicios comunes	Infraestructura	0%	0/32	32
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/32	32
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/32	32
Cuadros presentados	Instalación interior	0%	0/32	32
Tubeado interior	Instalación interior	0%	0/32	32

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

No hay frentes propios clasificados como listos.

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

0.0%	0.0%	0	0	0 / 316
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 0 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 316

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	0%	0/10
Infraestructura	0%	0/50
Instalación interior	0%	0/76
Recuperación tras Pladur	0%	0/10
Conexiones	0%	0/20
Cierre técnico	0%	0/20
Mecanismos	0%	0/20
Remates finales	0%	0/10
Remates exteriores	0%	0/10
Iluminación final	0%	0/10
Entrega	0%	0/20
Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/7
Equipos	0%	0/32
Cuadros	0%	0/15

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Rozas de timbres	Inicio de obra	0%	0/10	10
Montante eléctrica	Infraestructura	0%	0/10	10
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	0%	0/10	10
Montante de servicios comunes	Infraestructura	0%	0/10	10
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/10	10
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/10	10
Cuadros presentados	Instalación interior	0%	0/10	10
Tubeado interior	Instalación interior	0%	0/10	10

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

No hay frentes propios clasificados como listos.

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

0.0%	0.0%	0	0	0 / 405
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 0 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 405

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	0% 0/13
Infraestructura	0% 0/65
Instalación interior	0% 0/98
Recuperación tras Pladur	0% 0/13
Conexiones	0% 0/26
Cierre técnico	0% 0/26
Mecanismos	0% 0/26
Remates finales	0% 0/13
Remates exteriores	0% 0/13
Iluminación final	0% 0/13
Entrega	0% 0/26
Cubierta — Fotovoltaica	0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0% 0/7
Equipos	0% 0/40
Cuadros	0% 0/20

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Rozas de timbres	Inicio de obra	0%	0/13	13
Montante eléctrica	Infraestructura	0%	0/13	13
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	0%	0/13	13
Montante de servicios comunes	Infraestructura	0%	0/13	13
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/13	13
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/13	13
Cuadros presentados	Instalación interior	0%	0/13	13
Tubeado interior	Instalación interior	0%	0/13	13

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

No hay frentes propios clasificados como listos.

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

0.0%	0.0%	0	0	0 / 258
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 0 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 258

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	0% 0/9
Infraestructura	0% 0/45
Instalación interior	0% 0/62
Recuperación tras Pladur	0% 0/9
Conexiones	0% 0/18
Cierre técnico	0% 0/18
Mecanismos	0% 0/18
Remates finales	0% 0/9
Remates exteriores	0% 0/9
Iluminación final	0% 0/9
Entrega	0% 0/18
Cubierta — Fotovoltaica	0% 0/6
Cubierta — Antena/pararrayos	0% 0/7
Equipos	0% 0/16
Cuadros	0% 0/5

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Rozas de timbres	Inicio de obra	0%	0/9	9
Montante eléctrica	Infraestructura	0%	0/9	9
Montante de telecomunicaciones	Infraestructura	0%	0/9	9
Montante de servicios comunes	Infraestructura	0%	0/9	9
Tubeado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/9	9
Cableado de zonas comunes	Infraestructura	0%	0/9	9
Cuadros presentados	Instalación interior	0%	0/9	9
Tubeado interior	Instalación interior	0%	0/9	9

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

No hay frentes propios clasificados como listos.

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

0.0%	0.0%	1	28	0 / 220
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 0 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 220

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Instalación interior	0% 0/48
Instalación interior garaje	0% 0/8
Equipos	0% 0/104
Equipos garaje	0% 0/24
Cuadros	0% 0/20
Cuartos técnicos garaje	0% 0/4
Remates garaje	0% 0/12

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Tubeado empotrado	Instalación interior	0%	0/14	14
Cableado empotrado	Instalación interior	0%	0/14	14
Tubeado visto	Instalación interior	0%	0/10	10
Cableado visto	Instalación interior	0%	0/10	10
Tubeado de viales	Instalación interior garaje	0%	0/4	4
Cableado de viales	Instalación interior garaje	0%	0/4	4
Colocación alumbrado fijo (recintos)	Equipos	0%	0/14	14
Colocación alumbrado fijo (viales)	Equipos garaje	0%	0/4	4

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado de viales Instalación interior garaje	4

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) – 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (recintos), Colocación alum...	56
Pintura (recintos) – 2ª mano · OTRO GREMIO Embornado alumbrado fijo (recintos), Embornado alumbr...	56
Tabicado (zona común) · OTRO GREMIO Derivación de tierra de cuarto técnico, Tubeado empot...	22
Pintura de garaje (viales) – 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (viales), Colocación alumbr...	12
Pintura de garaje (viales) – 2ª mano · OTRO GREMIO Embornado alumbrado fijo (viales), Embornado alumbrad...	12


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 0 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

0.0%	0.0%	0	0	0 / 211
Avance eléctrico estimado	Terminado estricto (X)	Tajos Sagarde listos	Tajos condicionados	Celdas terminadas

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



Terminado X: 0 En marcha M: 0 Iniciado /: 0 Pendiente: 211

AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Cubierta — Fotovoltaica	0% 0/18
Cubierta — Antena/pararrayos	0% 0/21
Instalación interior	0% 0/44
Equipos	0% 0/88
Cuadros	0% 0/40

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Instalación de paneles fotovoltaicos	Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Cableado de paneles fotovoltaicos	Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Tierra de paneles fotovoltaicos	Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Cableado de strings hasta equipos	Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Instalación de equipos y protecciones	Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Puesta en marcha de fotovoltaica	Cubierta — Fotovoltaica	0%	0/3	3
Colocación de soporte de antena	Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3
Colocación de soporte de pararrayos	Cubierta — Antena/pararrayos	0%	0/3	3

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

No hay frentes propios clasificados como listos.

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

No hay dependencias activas que frenen producción Sagarde.

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—