

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 25/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **93.0%** de avance estimado y un **91.2%** terminado; avance de +3.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

93.0% Avance eléctrico estimado	91.2% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	790 / 866 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 32/32
Infraestructura	100% 160/160
Instalación interior	100% 192/192
Recuperación tras Pladur	100% 32/32
Conexiones	100% 64/64
Cierre técnico	96% 80/88
Mecanismos	100% 64/64
Remates finales	38% 12/32
Remates exteriores	85% 20/32
Iluminación final	100% 32/32
Entrega	63% 37/64
Instalación interior garaje	100% 16/16
Equipos garaje	89% 39/44
Cuadros garaje	83% 5/6
Cuartos técnicos garaje	50% 1/2
Remates garaje	67% 4/6

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	87%	16/24	0
Placas y tapas	Remates finales	38%	12/32	20
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	20/32	0
Casquillos y bombillas	Entrega	25%	5/32	19
Colocación alumbrado fijo (recintos)	Equipos garaje	33%	2/6	4
Colocación luminarias de emergencia (recintos)	Equipos garaje	86%	6/7	1
Rotulación de cuadro propio	Cuadros garaje	0%	0/1	1
Derivación de tierra de cuarto técnico	Cuartos técnicos garaje	50%	1/2	1

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	8
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	12
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	37

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **92.2%** de avance estimado y un **91.0%** terminado; avance de +4.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

92.2% Avance eléctrico estimado	91.0% Terminado estricto (X)	1 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	364 / 400 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 16/16
Infraestructura	100% 80/80
Instalación interior	100% 96/96
Recuperación tras Pladur	100% 16/16
Conexiones	100% 32/32
Cierre técnico	100% 48/48
Mecanismos	100% 32/32
Remates finales	0% 0/16
Remates exteriores	85% 10/16
Iluminación final	100% 16/16
Entrega	60% 18/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/16	16
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	21%	2/16	10

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	6

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	30


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **94.7%** de avance estimado y un **92.1%** terminado; avance de +3.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

94.7% Avance eléctrico estimado	92.1% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	361 / 392 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 16/16
Infraestructura	100% 80/80
Instalación interior	100% 96/96
Recuperación tras Pladur	100% 16/16
Conexiones	100% 32/32
Cierre técnico	92% 32/40
Mecanismos	100% 32/32
Remates finales	75% 12/16
Remates exteriores	85% 10/16
Iluminación final	100% 16/16
Entrega	65% 19/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	60%	0/8	0
Placas y tapas	Remates finales	75%	12/16	4
Apliques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	29%	3/16	9

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	8
Apliques y enchufes de terraza Remates exteriores	6
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	7

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **87.8%** de avance estimado y un **87.8%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 5 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.



ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.



TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Colocación alumbrado fijo (recintos)	Equipos garaje	33%	2/6	4
Colocación luminarias de emergencia (recintos)	Equipos garaje	86%	6/7	1
Rotulación de cuadro propio	Cuadros garaje	0%	0/1	1
Derivación de tierra de cuarto técnico	Cuartos técnicos garaje	50%	1/2	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso	Remates garaje	0%	0/2	2

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos garaje	1
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos garaje	1
Rotulación de cuadro propio Cuadros garaje	1
Derivación de tierra de cuarto técnico Cuartos técnicos garaje	1
Alimentación de cuadro de puerta de acceso Remates garaje	2

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de garaje (recintos) – 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (recintos)	3

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—