


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **89.0%** de avance estimado y un **87.3%** terminado; avance de +3.6 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

89.0% Avance eléctrico estimado	87.3% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	798 / 914 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 32/32
Infraestructura	100% 160/160
Instalación interior	100% 192/192
Recuperación tras Pladur	100% 32/32
Conexiones	100% 64/64
Cierre técnico	97% 88/96
Mecanismos	100% 64/64
Remates finales	38% 12/32
Remates exteriores	85% 20/32
Iluminación final	100% 32/32
Entrega	63% 37/64
Instalación interior garaje	53% 16/30
Equipos garaje	59% 39/66
Cuadros garaje	50% 5/10
Cuartos técnicos garaje	50% 1/2
Remates garaje	67% 4/6

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	90%	24/32	0
Placas y tapas	Remates finales	38%	12/32	20
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	20/32	0
Casquillos y bombillas	Entrega	25%	5/32	19
Tubeado empotrado de garaje	Instalación interior garaje	12%	1/8	7
Cableado empotrado de garaje	Instalación interior garaje	12%	1/8	7
Colocación alumbrado fijo (recintos)	Equipos garaje	29%	2/7	5
Colocación alumbrado temporizado (recintos)	Equipos garaje	22%	2/9	7

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	8
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	12
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	37


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **92.2%** de avance estimado y un **91.0%** terminado; avance de +4.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

92.2% Avance eléctrico estimado	91.0% Terminado estricto (X)	1 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	364 / 400 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 16/16
Infraestructura	100% 80/80
Instalación interior	100% 96/96
Recuperación tras Pladur	100% 16/16
Conexiones	100% 32/32
Cierre técnico	100% 48/48
Mecanismos	100% 32/32
Remates finales	0% 0/16
Remates exteriores	85% 10/16
Iluminación final	100% 16/16
Entrega	60% 18/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Placas y tapas	Remates finales	0%	0/16	16
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	21%	2/16	10

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	6

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	30


RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **94.8%** de avance estimado y un **92.2%** terminado; avance de +3.2 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

94.8% Avance eléctrico estimado	92.2% Terminado estricto (X)	3 Tajos Sagarde listos	2 Tajos condicionados	369 / 400 Celdas terminadas
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Inicio de obra	100% 16/16
Infraestructura	100% 80/80
Instalación interior	100% 96/96
Recuperación tras Pladur	100% 16/16
Conexiones	100% 32/32
Cierre técnico	93% 40/48
Mecanismos	100% 32/32
Remates finales	75% 12/16
Remates exteriores	85% 10/16
Iluminación final	100% 16/16
Entrega	65% 19/32

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Cuarto técnico	Cierre técnico	80%	8/16	0
Placas y tapas	Remates finales	75%	12/16	4
Aplicques y enchufes de terraza	Remates exteriores	85%	10/16	0
Casquillos y bombillas	Entrega	29%	3/16	9

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Cuarto técnico Cierre técnico	8
Aplicques y enchufes de terraza Remates exteriores	6
Casquillos y bombillas Entrega	10

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO Casquillos y bombillas, Placas y tapas	7

RESUMEN EJECUTIVO

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **57.0%** de avance estimado y un **57.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 7 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 3 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.



ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.



TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

Tajo Sagarde	Fase	Avance	Hecho	Pendiente
Tubeado empotrado de garaje	Instalación interior garaje	12%	1/8	7
Cableado empotrado de garaje	Instalación interior garaje	12%	1/8	7
Colocación alumbrado fijo (recintos)	Equipos garaje	29%	2/7	5
Colocación alumbrado temporizado (recintos)	Equipos garaje	22%	2/9	7
Colocación luminarias de emergencia (recintos)	Equipos garaje	67%	6/9	3
Colocación de enchufe de cuarto técnico	Equipos garaje	50%	1/2	1
Colocación y mecanizado de cuadro propio	Cuadros garaje	50%	1/2	1
Embornado de cuadro propio	Cuadros garaje	50%	1/2	1

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Tubeado empotrado de garaje Instalación interior garaje	3
Colocación alumbrado fijo (recintos) Equipos garaje	1
Colocación alumbrado temporizado (recintos) Equipos garaje	3
Colocación luminarias de emergencia (recintos) Equipos garaje	3
Rotulación de cuadro propio Cuadros garaje	1

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Condicionante	Afecta
Pintura de garaje (recintos) – 1ª mano · OTRO GREMIO Colocación alumbrado fijo (recintos), Colocación alum...	10
Pintura de garaje (recintos) – 2ª mano · OTRO GREMIO Embornado alumbrado fijo (recintos), Embornado alumbr...	7
Tabicado de garaje · OTRO GREMIO Tubeado empotrado de garaje	4
Colocación alumbrado temporizado (recintos) · CADENA SAGARDE Embornado alumbrado temporizado (recintos)	7
Tubeado empotrado de garaje · CADENA SAGARDE Cableado empotrado de garaje	7

CIERRE DE EXPEDIENTE

HITO	ESTADO	FECHA	NOTA
Ensayos instrumentales	PENDIENTE	—	—
Inspección OCA	PENDIENTE	—	—
CIE / Boletín eléctrico	PENDIENTE	—	—
Libro del Edificio	PENDIENTE	—	—