

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)  
Datos: 16/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **89.9%** de avance estimado y un **88.6%** terminado; avance de +1.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                           |                        |                      |                     |                   |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 89.9%                     | 88.6%                  | 2                    | 3                   | 709 / 800         |
| Avance eléctrico estimado | Terminado estricto (X) | Tajos Sagarde listos | Tajos condicionados | Celdas terminadas |

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |      |         |
|--------------------------|------|---------|
| Inicio de obra           | 100% | 32/32   |
| Infraestructura          | 100% | 160/160 |
| Instalación interior     | 100% | 192/192 |
| Recuperación tras Pladur | 100% | 32/32   |
| Conexiones               | 100% | 64/64   |
| Cierre técnico           | 100% | 96/96   |
| Mecanismos               | 100% | 64/64   |
| Remates finales          | 38%  | 12/32   |
| Remates exteriores       | 85%  | 20/32   |
| Iluminación final        | 100% | 32/32   |
| Entrega                  | 13%  | 5/64    |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                   | Fase               | Avance | Hecho | Pendiente |
|--------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| Placas y tapas                 | Remates finales    | 38%    | 12/32 | 20        |
| Apliques y enchufes de terraza | Remates exteriores | 85%    | 20/32 | 0         |
| Casquillos y bombillas         | Entrega            | 25%    | 5/32  | 19        |
| Iluminación de rellanos / ZZCC | Entrega            | 0%     | 0/32  | 32        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                 | Uds. |
|------------------------------------------------------|------|
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 12   |
| Casquillos y bombillas<br>Entrega                    | 10   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 37     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 32     |

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 1  
Datos: 16/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Kortezubi Bidea, N° 1 - Amaiur, N° 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **88.2%** de avance estimado y un **87.0%** terminado; avance de +0.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>88.2%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>87.0%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>1</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>3</b><br>Tajos condicionados | <b>348 / 400</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| Inicio de obra           | 100% | 16/16 |
| Infraestructura          | 100% | 80/80 |
| Instalación interior     | 100% | 96/96 |
| Recuperación tras Pladur | 100% | 16/16 |
| Conexiones               | 100% | 32/32 |
| Cierre técnico           | 100% | 48/48 |
| Mecanismos               | 100% | 32/32 |
| Remates finales          | 0%   | 0/16  |
| Remates exteriores       | 85%  | 10/16 |
| Iluminación final        | 100% | 16/16 |
| Entrega                  | 10%  | 2/32  |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                   | Fase               | Avance | Hecho | Pendiente |
|--------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| Placas y tapas                 | Remates finales    | 0%     | 0/16  | 16        |
| Apliques y enchufes de terraza | Remates exteriores | 85%    | 10/16 | 0         |
| Casquillos y bombillas         | Entrega            | 21%    | 2/16  | 10        |
| Iluminación de rellanos / ZZCC | Entrega            | 0%     | 0/16  | 16        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                 | Uds. |
|------------------------------------------------------|------|
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 6    |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 30     |
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 16     |

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2025 GERNIKA 32V | ÁMBITO: BLOQUE: ZR1 — PORTAL: PORTAL 2  
Datos: 16/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde  
Kortezubi Bidea, Nº 1 - Amaiur, Nº 7, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia).


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **91.6%** de avance estimado y un **90.2%** terminado; avance de +3.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 2 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                           |                        |                      |                     |                   |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 91.6%                     | 90.2%                  | 2                    | 3                   | 361 / 400         |
| Avance eléctrico estimado | Terminado estricto (X) | Tajos Sagarde listos | Tajos condicionados | Celdas terminadas |

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| Inicio de obra           | 100% | 16/16 |
| Infraestructura          | 100% | 80/80 |
| Instalación interior     | 100% | 96/96 |
| Recuperación tras Pladur | 100% | 16/16 |
| Conexiones               | 100% | 32/32 |
| Cierre técnico           | 100% | 48/48 |
| Mecanismos               | 100% | 32/32 |
| Remates finales          | 75%  | 12/16 |
| Remates exteriores       | 85%  | 10/16 |
| Iluminación final        | 100% | 16/16 |
| Entrega                  | 15%  | 3/32  |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase               | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| Placas y tapas                  | Remates finales    | 75%    | 12/16 | 4         |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores | 85%    | 10/16 | 0         |
| Casquillos y bombillas          | Entrega            | 29%    | 3/16  | 9         |
| Iluminación de rellanos / ZZCC  | Entrega            | 0%     | 0/16  | 16        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 6    |
| Casquillos y bombillas<br>Entrega                     | 10   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura de zonas comunes · OTRO GREMIO<br>Iluminación de rellanos / ZZCC       | 16     |
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 7      |

# CIERRE DE EXPEDIENTE

| HITO                    | ESTADO    | FECHA | NOTA |
|-------------------------|-----------|-------|------|
| Ensayos instrumentales  | PENDIENTE | —     | —    |
| Inspección OCA          | PENDIENTE | —     | —    |
| CIE / Boletín eléctrico | PENDIENTE | —     | —    |
| Libro del Edificio      | PENDIENTE | —     | —    |