


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **93.0%** de avance estimado y un **91.2%** terminado; avance de +3.5 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>93.0%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>91.2%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>2</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>2</b><br>Tajos condicionados | <b>790 / 866</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Inicio de obra              | 100% 32/32   |
| Infraestructura             | 100% 160/160 |
| Instalación interior        | 100% 204/204 |
| Recuperación tras Pladur    | 100% 32/32   |
| Conexiones                  | 100% 64/64   |
| Cierre técnico              | 96% 80/88    |
| Mecanismos                  | 100% 64/64   |
| Remates finales             | 38% 12/32    |
| Remates exteriores          | 85% 20/32    |
| Iluminación final           | 100% 32/32   |
| Entrega                     | 63% 37/64    |
| Instalación interior garaje | 100% 4/4     |
| Equipos                     | 84% 27/32    |
| Equipos garaje              | 100% 12/12   |
| Cuadros                     | 83% 5/6      |
| Cuartos técnicos garaje     | 50% 1/2      |
| Remates garaje              | 67% 4/6      |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                                   | Fase                    | Avance | Hecho | Pendiente |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------|
| Cuarto técnico                                 | Cierre técnico          | 87%    | 16/24 | 0         |
| Placas y tapas                                 | Remates finales         | 38%    | 12/32 | 20        |
| Apliques y enchufes de terraza                 | Remates exteriores      | 85%    | 20/32 | 0         |
| Casquillos y bombillas                         | Entrega                 | 25%    | 5/32  | 19        |
| Colocación alumbrado fijo (recintos)           | Equipos                 | 33%    | 2/6   | 4         |
| Colocación luminarias de emergencia (recintos) | Equipos                 | 86%    | 6/7   | 1         |
| Rotulación de cuadro propio                    | Cuadros                 | 0%     | 0/1   | 1         |
| Derivación de tierra de cuarto técnico         | Cuartos técnicos garaje | 50%    | 1/2   | 1         |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                 | Uds. |
|------------------------------------------------------|------|
| Apliques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 12   |
| Casquillos y bombillas<br>Entrega                    | 10   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 37     |


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **92.2%** de avance estimado y un **91.0%** terminado; avance de +4.0 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>92.2%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>91.0%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>1</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>2</b><br>Tajos condicionados | <b>364 / 400</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Inicio de obra           | 100% 16/16 |
| Infraestructura          | 100% 80/80 |
| Instalación interior     | 100% 96/96 |
| Recuperación tras Pladur | 100% 16/16 |
| Conexiones               | 100% 32/32 |
| Cierre técnico           | 100% 48/48 |
| Mecanismos               | 100% 32/32 |
| Remates finales          | 0% 0/16    |
| Remates exteriores       | 85% 10/16  |
| Iluminación final        | 100% 16/16 |
| Entrega                  | 60% 18/32  |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase               | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| Placas y tapas                  | Remates finales    | 0%     | 0/16  | 16        |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores | 85%    | 10/16 | 0         |
| Casquillos y bombillas          | Entrega            | 21%    | 2/16  | 10        |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 6    |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 30     |


RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **94.7%** de avance estimado y un **92.1%** terminado; avance de +3.1 puntos frente a la revisión anterior. **Producción:** 2 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

|                                           |                                        |                                  |                                 |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>94.7%</b><br>Avance eléctrico estimado | <b>92.1%</b><br>Terminado estricto (X) | <b>2</b><br>Tajos Sagarde listos | <b>2</b><br>Tajos condicionados | <b>361 / 392</b><br>Celdas terminadas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

EVOLUCIÓN DEL AVANCE ELÉCTRICO SAGARDE

Avance ponderado real de las últimas revisiones disponibles; cada punto usa únicamente tajos propios identificados en la base.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| Inicio de obra           | 100% | 16/16 |
| Infraestructura          | 100% | 80/80 |
| Instalación interior     | 100% | 96/96 |
| Recuperación tras Pladur | 100% | 16/16 |
| Conexiones               | 100% | 32/32 |
| Cierre técnico           | 92%  | 32/40 |
| Mecanismos               | 100% | 32/32 |
| Remates finales          | 75%  | 12/16 |
| Remates exteriores       | 85%  | 10/16 |
| Iluminación final        | 100% | 16/16 |
| Entrega                  | 65%  | 19/32 |

TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                    | Fase               | Avance | Hecho | Pendiente |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|
| Cuarto técnico                  | Cierre técnico     | 60%    | 0/8   | 0         |
| Placas y tapas                  | Remates finales    | 75%    | 12/16 | 4         |
| Aplicques y enchufes de terraza | Remates exteriores | 85%    | 10/16 | 0         |
| Casquillos y bombillas          | Entrega            | 29%    | 3/16  | 9         |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                                  | Uds. |
|-------------------------------------------------------|------|
| Aplicques y enchufes de terraza<br>Remates exteriores | 6    |
| Casquillos y bombillas<br>Entrega                     | 10   |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                  | Afecta |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura — segunda mano · OTRO GREMIO<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 7      |

RESUMEN EJECUTIVO

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **87.8%** de avance estimado y un **87.8%** terminado; sin comparación histórica suficiente.  
**Producción:** 5 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.



ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

No hay suficientes revisiones comparables para una tendencia fiable; se muestra la composición del último estado medido.



AVANCE POR FASE DE PRODUCCIÓN SAGARDE

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.



TAJOS SAGARDE QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Primeros tajos incompletos según el orden de ejecución definido en la base.

| Tajo Sagarde                                   | Fase                    | Avance | Hecho | Pendiente |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------|
| Colocación alumbrado fijo (recintos)           | Equipos                 | 33%    | 2/6   | 4         |
| Colocación luminarias de emergencia (recintos) | Equipos                 | 86%    | 6/7   | 1         |
| Rotulación de cuadro propio                    | Cuadros                 | 0%     | 0/1   | 1         |
| Derivación de tierra de cuarto técnico         | Cuartos técnicos garaje | 50%    | 1/2   | 1         |
| Alimentación de cuadro de puerta de acceso     | Remates garaje          | 0%     | 0/2   | 2         |

PRÓXIMOS FRENTE DE PRODUCCIÓN

| Próximo tajo Sagarde                           | Uds. |
|------------------------------------------------|------|
| Colocación alumbrado fijo (recintos)           | 1    |
| Equipos                                        | 1    |
| Colocación luminarias de emergencia (recintos) | 1    |
| Equipos                                        | 1    |
| Rotulación de cuadro propio                    | 1    |
| Cuadros                                        | 1    |
| Derivación de tierra de cuarto técnico         | 1    |
| Cuartos técnicos garaje                        | 1    |
| Alimentación de cuadro de puerta de acceso     | 2    |
| Remates garaje                                 | 2    |

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN SAGARDE

| Condicionante                                                                      | Afecta |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pintura (recintos) – 1ª mano · OTRO GREMIO<br>Colocación alumbrado fijo (recintos) | 3      |

# CIERRE DE EXPEDIENTE

| HITO                    | ESTADO    | FECHA | NOTA |
|-------------------------|-----------|-------|------|
| Ensayos instrumentales  | PENDIENTE | —     | —    |
| Inspección OCA          | PENDIENTE | —     | —    |
| CIE / Boletín eléctrico | PENDIENTE | —     | —    |
| Libro del Edificio      | PENDIENTE | —     | —    |