


12.2%	9.6%	75/780	14	24	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **12.2%** de avance estimado y un **9.6%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 14 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 75
En marcha M: 33
Iniciado /: 1
Pendiente: 671

AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 2	4.5% 13/300
GARAJE	92.0% 4/5

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	Inspección OCA PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	Libro del Edificio PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	64.5% 20/31	Infraestructura	14.5% 8/155
Instalación interior	23.7% 39/186	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/31
Conexiones	6.5% 4/62	Cierre técnico	0.0% 0/93
Mecanismos	0.0% 0/62	Remates finales	0.0% 0/31
Remates exteriores	0.0% 0/31	Iluminación final	0.0% 0/31
Entrega	0.0% 0/62	Instalación interior garaje	100.0% 2/2
Equipos	100.0% 1/1	Cuartos técnicos garaje	80.0% 1/2

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	65%	20/31	11
Inicio de obra			
Montante eléctrica	15%	0/31	23
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	15%	0/31	23
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	15%	0/31	23
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	26%	8/31	23
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/31	31
Infraestructura			
Cuadros presentados	43%	13/31	17
Instalación interior			
Tubeado interior	38%	10/31	18
Instalación interior			
Cableado eléctrico	26%	8/31	23
Instalación interior			
Telecableado	26%	8/31	23
Instalación interior			
+16 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado	
Cuadros presentados, Montante de servicio...	66
Pintura – primera mano	
Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	62
Pintura – segunda mano	
Casquillos y bombillas, Placas y tapas	62
Fachada terminada	
Apliques y enchufes de terraza	31
+15 más	

PRÓXIMOS FRENTERES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica	20
Infraestructura	
Montante de telecomunicaciones	20
Infraestructura	
Montante de servicios comunes	20
Infraestructura	
Tubeado de zonas comunes	12
Infraestructura	
+10 más	

4.5%	4.3%	13/300	10	24
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados


Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **4.5%** de avance estimado y un **4.3%** terminado; sin comparación histórica suficiente.
Producción: 10 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

AVANCE POR PLANTA

1ª	4.0% 4/100
2ª	0.0% 0/100
PB	9.6% 9/100



Terminado X: 13
En marcha M: 1
Iniciado /: 0
Pendiente: 286

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Inicio de obra	66.7% 8/12	Infraestructura	0.0% 0/60
Instalación interior	7.8% 5/72	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/12
Conexiones	0.0% 0/24	Cierre técnico	0.0% 0/36
Mecanismos	0.0% 0/24	Remates finales	0.0% 0/12
Remates exteriores	0.0% 0/12	Iluminación final	0.0% 0/12
Entrega	0.0% 0/24		

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres	67%	8/12	4
Inicio de obra			
Montante eléctrica	0%	0/12	12
Infraestructura			
Montante de telecomunicaciones	0%	0/12	12
Infraestructura			
Montante de servicios comunes	0%	0/12	12
Infraestructura			
Tubeado de zonas comunes	0%	0/12	12
Infraestructura			
Cableado de zonas comunes	0%	0/12	12
Infraestructura			
Cuadros presentados	25%	3/12	9
Instalación interior			
Tubeado interior	22%	2/12	9
Instalación interior			
Cableado eléctrico	0%	0/12	12
Instalación interior			
Telecableado	0%	0/12	12
Instalación interior			

+15 más · continúan en el mismo orden de ejecución

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura – primera mano	24
Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	
Pintura – segunda mano	24
Casquillos y bombillas, Placas y tapas	
Tabicado	24
Cuadros presentados, Montante de servicio...	
Fachada terminada	12
Apliques y enchufes de terraza	
+15 más	

PRÓXIMOS FRENTE

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica	8
Infraestructura	
Montante de telecomunicaciones	8
Infraestructura	
Montante de servicios comunes	8
Infraestructura	
Tubeado de zonas comunes	8
Infraestructura	
+6 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OBRA PRUEBA | ÁMBITO: GARAJE

Datos: 28/08/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde

92.0%	80.0%	4/5	0	1
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **92.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.

DETALLE POR ZONA

Centralización de contadores
80% · 1/2

Basuras
100% · 1/1

Zona A
100% · 2/2



■ Terminado X: 4

■ En marcha M: 1

■ Iniciado /: 0

■ Pendiente: 0

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.

Color según avance: ■ menos de 50 % ■ 50 a 79 % ■ 80 a 99 % ■ 100 %

Instalación interior garaje 100.0% 2/2 Equipos 100.0% 1/1

Cuartos técnicos garaje 80.0% 1/2

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación de módulos de contadores	60%	0/1	0
Cuartos técnicos garaje			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) – 1ª mano	1
Colocación de módulos de contadores	

PRÓXIMOS FRENTE

No hay frentes propios clasificados como listos.