# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

**OBRA:** 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (2 PORTALES/BLOQUES)
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

| 0.1% | 0.0% | 0/3009 | 3 | 47 | 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados | Cierre de expediente |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **0.1%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## AVANCE POR BLOQUE

| | |
|---|---|
| **Portal 1** | **0.1% 0/1872** |
| **Portal 2** | **0.0% 0/672** |
| **GARAJE** | **0.4% 0/303** |
| **ZONAS ESPECIALES** | **0.0% 0/162** |

## CIERRE DE EXPEDIENTE

| | |
|---|---|
| **Ensayos instrumentales** PENDIENTE | **Inspección OCA** PENDIENTE |
| **CIE / Boletín eléctrico** PENDIENTE | **Libro del Edificio** PENDIENTE |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 0.0% 0/106 | Infraestructura | 0.5% 0/530 |
| Instalación interior | 0.0% 0/732 | Recuperación tras Pladur | 0.0% 0/106 |
| Conexiones | 0.0% 0/212 | Cierre técnico | 0.0% 0/212 |
| Mecanismos | 0.0% 0/212 | Remates finales | 0.0% 0/106 |
| Remates exteriores | 0.0% 0/106 | Iluminación final | 0.0% 0/106 |
| Entrega | 0.0% 0/212 | Cubierta — Fotovoltaica | 0.0% 0/12 |
| Cubierta — Antena/pararrayos | 0.0% 0/14 | Instalación interior garaje | 4.2% 0/30 |
| Equipos | 0.0% 0/144 | Equipos garaje | 0.0% 0/90 |
| Cuadros | 0.0% 0/55 | Cuartos técnicos garaje | 0.0% 0/3 |
| Remates garaje | 0.0% 0/21 | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres** Inicio de obra | 0% | 0/106 | 106 |
| **Montante eléctrica** Infraestructura | 2% | 0/106 | 96 |
| **Montante de telecomunicaciones** Infraestructura | 0% | 0/106 | 106 |
| **Montante de servicios comunes** Infraestructura | 0% | 0/106 | 106 |
| **Tubeado de zonas comunes** Infraestructura | 0% | 0/106 | 106 |
| **Cableado de zonas comunes** Infraestructura | 0% | 0/106 | 106 |
| **+60 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Tabicado** Cuadros presentados, Montante de servicio... | 636 |
| **Pintura — primera mano** Mecanizado eléctrico, Telemecanizado | 212 |
| **+38 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Instalación de paneles fotovoltaicos** Cubierta — Fotovoltaica | 2 |
| **Colocación de soporte de antena** Cubierta — Antena/pararrayos | 2 |
| **+1 más** | |

Fuente: base viva de la obra + catálogo de tajos y dependencias · Datos 02/11/2026 · Generado 05/11/2026 12:39

**Montajes Eléctricos Sagarde, S.L.**

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

**OBRA:** 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** Portal 1
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

| 0.1% | 0.0% | 0/1953 | 3 | 47 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **0.1%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## AVANCE POR PLANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.0% | 1.8 | 0.0% |
| 1.2 | 1.0% | 1.9 | 0.0% |
| 1.3 | 0.0% | 1.10 | 0.0% |
| 1.4 | 0.0% | 1.11 | 0.0% |
| 1.5 | 0.0% | 1.12 | 0.0% |
| 1.6 | 0.0% | 1.13 | 0.0% |
| 1.7 | 0.0% | 1.14 | 0.0% |
| Zonas especiales | 0.0% 0/81 | | |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 0.0% 0/78 | Infraestructura | 0.6% 0/390 |
| Instalación interior | 0.0% 0/492 | Recuperación tras Pladur | 0.0% 0/78 |
| Conexiones | 0.0% 0/156 | Cierre técnico | 0.0% 0/156 |
| Mecanismos | 0.0% 0/156 | Remates finales | 0.0% 0/78 |
| Remates exteriores | 0.0% 0/78 | Iluminación final | 0.0% 0/78 |
| Entrega | 0.0% 0/156 | Cubierta — Fotovoltaica | 0.0% 0/6 |
| Cubierta — Antena/pararrayos | 0.0% 0/7 | Equipos | 0.0% 0/24 |
| Cuadros | 0.0% 0/20 | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 0% | 0/78 | 78 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 3% | 0/78 | 68 |
| **Montante de telecomunicaciones**<br>Infraestructura | 0% | 0/78 | 78 |
| **Montante de servicios comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/78 | 78 |
| **Tubeado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/78 | 78 |
| **Cableado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/78 | 78 |
| **+44 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Tabicado**<br>Cuadros presentados, Montante de servicio... | 468 |
| **Pintura — primera mano**<br>Mecanizado eléctrico, Telemecanizado | 156 |
| **Pintura — segunda mano**<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 156 |
| **+37 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Instalación de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 1 |
| **Colocación de soporte de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |
| **Colocación de soporte de pararrayos**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

**OBRA:** 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** Portal 2
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

| 0.0% | 0.0% | 0/753 | 3 | 47 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 12 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## AVANCE POR PLANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.0% | 2.8 | 0.0% |
| 2.2 | 0.0% | 2.9 | 0.0% |
| 2.3 | 0.0% | 2.10 | 0.0% |
| 2.4 | 0.0% | 2.11 | 0.0% |
| 2.5 | 0.0% | 2.12 | 0.0% |
| 2.6 | 0.0% | 2.13 | 0.0% |
| 2.7 | 0.0% | | |
| Zonas especiales | 0.0% 0/81 | | |

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | 0.0% 0/28 | Infraestructura | 0.0% 0/140 |
| Instalación interior | 0.0% 0/192 | Recuperación tras Pladur | 0.0% 0/28 |
| Conexiones | 0.0% 0/56 | Cierre técnico | 0.0% 0/56 |
| Mecanismos | 0.0% 0/56 | Remates finales | 0.0% 0/28 |
| Remates exteriores | 0.0% 0/28 | Iluminación final | 0.0% 0/28 |
| Entrega | 0.0% 0/56 | Cubierta — Fotovoltaica | 0.0% 0/6 |
| Cubierta — Antena/pararrayos | 0.0% 0/7 | Equipos | 0.0% 0/24 |
| Cuadros | 0.0% 0/20 | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Rozas de timbres**<br>Inicio de obra | 0% | 0/28 | 28 |
| **Montante eléctrica**<br>Infraestructura | 0% | 0/28 | 28 |
| **Montante de telecomunicaciones**<br>Infraestructura | 0% | 0/28 | 28 |
| **Montante de servicios comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/28 | 28 |
| **Tubeado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/28 | 28 |
| **Cableado de zonas comunes**<br>Infraestructura | 0% | 0/28 | 28 |
| **+44 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Tabicado**<br>Cuadros presentados, Montante de servicio... | 168 |
| **Pintura — primera mano**<br>Mecanizado eléctrico, Telemecanizado | 56 |
| **Pintura — segunda mano**<br>Casquillos y bombillas, Placas y tapas | 56 |
| **+37 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Instalación de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 1 |
| **Colocación de soporte de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |
| **Colocación de soporte de pararrayos**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 1 |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** GARAJE
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

| 0.4% | 0.0% | 0/303 | 1 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **0.4%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 1 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 6 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## DETALLE POR ZONA

**Alumbrado3**
**0%** · 0/11

**Cuarto RITI / Teleco P2**
**0%** · 0/14

**Cuarto Ventilación P2**
**0%** · 0/14

**Escalera**
**0%** · 0/24

**Escalera 2**
**0%** · 0/24

**Insta. Generales BT P2**
**0%** · 0/14

**Rellano / Zona común**
**0%** · 0/24

**Rellano / Zona común 2**
**0%** · 0/24

**Trasteros 1**
**0%** · 0/12

**Trasteros 2**
**0%** · 0/12

**Alumbrado 1**
**1%** · 0/29

**Alumbrado 2**
**1%** · 0/29

**+3 más**

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación interior | 0.0% | 0/48 | Instalación interior garaje | 4.2% | 0/30 |
| Equipos | 0.0% | 0/96 | Equipos garaje | 0.0% | 0/90 |
| Cuadros | 0.0% | 0/15 | Cuartos técnicos garaje | 0.0% | 0/3 |
| Remates garaje | 0.0% | 0/21 | | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 8 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Tubeado empotrado**<br>Instalación interior | **0%** | 0/9 | 9 |
| **Cableado empotrado**<br>Instalación interior | **0%** | 0/9 | 9 |
| **Tubeado visto**<br>Instalación interior | **0%** | 0/15 | 15 |
| **Cableado visto**<br>Instalación interior | **0%** | 0/15 | 15 |
| **Tubeado de viales**<br>Instalación interior garaje | **8%** | 0/15 | 10 |
| **Cableado de viales**<br>Instalación interior garaje | **0%** | 0/15 | 15 |
| **Colocación alumbrado fijo (recintos)**<br>Equipos | **0%** | 0/21 | 21 |
| **Colocación alumbrado fijo (viales)**<br>Equipos garaje | **0%** | 0/15 | 15 |
| **+21 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 1ª mano**<br>Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 51 |
| **Pintura (recintos) — 2ª mano**<br>Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 51 |
| **Pintura de garaje (viales) — 1ª mano**<br>Colocación alumbrado fijo (viales), Coloc... | 45 |
| **Pintura de garaje (viales) — 2ª mano**<br>Embornado alumbrado fijo (viales), Emborn... | 45 |
| **+15 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Tubeado de viales**<br>Instalación interior garaje | 15 |

# INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


**OBRA:** 2026 BARAKALDO 104V OBRAS ESPECIALES | **ÁMBITO:** ZONAS ESPECIALES
**Datos:** 02/11/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde
Bloque 1, Unidad de Ejecución UE-12 Rontegui, Barakaldo (Bizkaia), CP 48903. GPS: 43...

| 0.0% | 0.0% | 0/162 | 3 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Avance estimado | Terminado estricto | Celdas terminadas | Tajos listos | Tajos condicionados |

**Situación eléctrica:** Sagarde alcanza un **0.0%** de avance estimado y un **0.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 3 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 4 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

## ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.




## DETALLE POR ZONA

**Bicicletas**
**0%** · 0/8

**Bicicletas**
**0%** · 0/8

**Centralización de contadores**
**0%** · 0/13

**Centralización de contadores**
**0%** · 0/13

**Centralización de contadores 2**
**0%** · 0/13

**CUARTO HIDRAULICA**
**0%** · 0/13

**Cuarto RITI LRB (PB)**
**0%** · 0/13

**Cuarto RITS (CUBIERTA)**
**0%** · 0/13

**Cuarto RITS LRB (CUBIERTA)**
**0%** · 0/13

**Cubierta**
**0%** · 0/13

**Cubierta**
**0%** · 0/13

**GRUPO DE PRESION**
**0%** · 0/13

**+2 más**

## FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubierta — Fotovoltaica | 0.0% | 0/12 | Cubierta — Antena/pararrayos | 0.0% | 0/14 |
| Instalación interior | 0.0% | 0/48 | Equipos | 0.0% | 0/48 |
| Cuadros | 0.0% | 0/40 | | | |

## TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

| Tajo Sagarde / fase | Avance | Hecho | Pend. |
|---|---|---|---|
| **Instalación de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 0% | 0/2 | 2 |
| **Cableado de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 0% | 0/2 | 2 |
| **Tierra de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 0% | 0/2 | 2 |
| **Cableado de strings hasta equipos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 0% | 0/2 | 2 |
| **Instalación de equipos y protecciones**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 0% | 0/2 | 2 |
| **Puesta en marcha de fotovoltaica**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 0% | 0/2 | 2 |
| **+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución** | | | |

## CONDICIONANTES

| Condicionante | Afecta |
|---|---|
| **Pintura (recintos) — 1ª mano**<br>Colocación alumbrado fijo (recintos), Col... | 32 |
| **Pintura (recintos) — 2ª mano**<br>Embornado alumbrado fijo (recintos), Embo... | 32 |
| **Tabicado (zona común)**<br>Tubeado empotrado, Tubeado y cableado has... | 20 |
| **+18 más** | |

## PRÓXIMOS FRENTES

| Próximo tajo Sagarde | Uds. |
|---|---|
| **Instalación de paneles fotovoltaicos**<br>Cubierta — Fotovoltaica | 2 |
| **Colocación de soporte de antena**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 2 |
| **Colocación de soporte de pararrayos**<br>Cubierta — Antena/pararrayos | 2 |