INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OBRA PRUEBA | **ÁMBITO:** RESUMEN GENERAL (3 PORTALES/BLOQUES)
Datos: 25/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde

12.2%	9.6%	75/780	14	24	0/4
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados	Cierre de expediente

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **12.2%** de avance estimado y un **9.6%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 14 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



AVANCE POR BLOQUE

PORTAL 2 — 4.5% 13/300

GARAJE — 92.0% 4/5

CIERRE DE EXPEDIENTE

Ensayos instrumentales PENDIENTE	**Inspección OCA** PENDIENTE
CIE / Boletín eléctrico PENDIENTE	**Libro del Edificio** PENDIENTE

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	64.5% 20/31	Infraestructura	14.5% 8/155
Instalación interior	23.7% 39/186	Recuperación tras Pladur	0.0% 0/31
Conexiones	6.5% 4/62	Cierre técnico	0.0% 0/93
Mecanismos	0.0% 0/62	Remates finales	0.0% 0/31
Remates exteriores	0.0% 0/31	Iluminación final	0.0% 0/31
Entrega	0.0% 0/62	Instalación interior garaje	100.0% 2/2
Equipos	100.0% 1/1	Cuartos técnicos garaje	80.0% 1/2

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 6 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	65%	20/31	11
Montante eléctrica Infraestructura	15%	0/31	23
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	15%	0/31	23
Montante de servicios comunes Infraestructura	15%	0/31	23
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	26%	8/31	23
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/31	31
+20 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	66
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	62
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	62
Fachada terminada Apliques y enchufes de terraza	31
+15 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	20
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	20
Montante de servicios comunes Infraestructura	20
+11 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO


OBRA: 2026 OBRA PRUEBA | **ÁMBITO:** PORTAL 2
Datos: 25/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde

4.5%	4.3%	13/300	10	24
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **4.5%** de avance estimado y un **4.3%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 10 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 8 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 13 | En marcha M: 1 | Iniciado /: 0 | Pendiente: 286

AVANCE POR PLANTA

1ª	4.0%	4/100
2ª	0.0%	0/100
PB	9.6%	9/100

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % | 50 a 79 % | 80 a 99 % | 100 %

Inicio de obra	66.7%	8/12	Infraestructura	0.0%	0/60
Instalación interior	7.8%	5/72	Recuperación tras Pladur	0.0%	0/12
Conexiones	0.0%	0/24	Cierre técnico	0.0%	0/36
Mecanismos	0.0%	0/24	Remates finales	0.0%	0/12
Remates exteriores	0.0%	0/12	Iluminación final	0.0%	0/12
Entrega	0.0%	0/24			

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Rozas de timbres Inicio de obra	67%	8/12	4
Montante eléctrica Infraestructura	0%	0/12	12
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	0%	0/12	12
Montante de servicios comunes Infraestructura	0%	0/12	12
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
Cableado de zonas comunes Infraestructura	0%	0/12	12
Cuadros presentados Instalación interior	25%	3/12	9
Tubeado interior Instalación interior	22%	2/12	9
Cableado eléctrico Instalación interior	0%	0/12	12
Telecableado Instalación interior	0%	0/12	12
+15 más · continúan en el mismo orden de ejecución			

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura — primera mano Mecanizado eléctrico, Telemecanizado	24
Pintura — segunda mano Casquillos y bombillas, Placas y tapas	24
Tabicado Cuadros presentados, Montante de servicio...	24
Fachada terminada Apliques y enchufes de terraza	12
+15 más	

PRÓXIMOS FRENTES

Próximo tajo Sagarde	Uds.
Montante eléctrica Infraestructura	8
Montante de telecomunicaciones Infraestructura	8
Montante de servicios comunes Infraestructura	8
Tubeado de zonas comunes Infraestructura	8
+6 más	

INFORME EJECUTIVO ELÉCTRICO

OBRA: 2026 OBRA PRUEBA | **ÁMBITO:** GARAJE
Datos: 25/09/2026 | Alcance: tajos propios de Sagarde

92.0%	80.0%	4/5	0	1
Avance estimado	Terminado estricto	Celdas terminadas	Tajos listos	Tajos condicionados

Situación eléctrica: Sagarde alcanza un **92.0%** de avance estimado y un **80.0%** terminado; sin comparación histórica suficiente. **Producción:** 0 tajos propios tienen frente disponible. **Condicionantes:** 1 dependencias externas activas afectan a la producción Sagarde.

ESTADO ACTUAL DEL ALCANCE SAGARDE

Sin cuatro revisiones comparables; composición del último estado medido.



Terminado X: 4 · En marcha M: 1 · Iniciado /: 0 · Pendiente: 0

DETALLE POR ZONA

Centralización de contadores
80% · 1/2

Basuras
100% · 1/1

Zona A
100% · 2/2

FASES DE PRODUCCIÓN

Porcentaje ponderado y celdas terminadas sobre el total medido de cada fase.
Color según avance: menos de 50 % · 50 a 79 % · 80 a 99 % · 100 %

Instalación interior garaje — **100.0%** **2/2**

Equipos — **100.0%** **1/1**

Cuartos técnicos garaje — **80.0%** **1/2**

TAJOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Hasta 10 filas, en el orden de ejecución de la base.

Tajo Sagarde / fase	Avance	Hecho	Pend.
Colocación de módulos de contadores Cuartos técnicos garaje	**60%**	0/1	0

CONDICIONANTES

Condicionante	Afecta
Pintura (recintos) — 1ª mano Colocación de módulos de contadores	1

PRÓXIMOS FRENTES

No hay frentes propios clasificados como listos.